



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **04** del mes de **Septiembre** del año **2023**. comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

Los CC. C. **Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el C. **Isaac Maynard Flores Duran**, director de Obras Públicas y el C. **Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C. **REYNA CASTILLEJOS GOMEZ**; secretario (a) C. **DANIEL PEÑA HEREDIA C.** Vocal C. **REYNA MALAGA AMBRO** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, C. **SEFERINO SOLIS GALINDO.**, C. **MELQUIADES CRUZ TOMES**, C. **EUSEBIO CRUZ VILLEGAS.**

El referido Comité número **2023300940003-2023300940004** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA TECNOLOGICO ENTRE CARRETERA FED. Y ENTROQUE A LA FLORIADORA"**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada del **04 de Mayo del 2023 al 31 de Agosto del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FAISMUN/0003-0004/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$2,299,642.87** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO AL REPRESENTANTE LEGAL. C. DIANA LEON ROSAS**

INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL
\$ 2,299,642.87	\$2,299,642.87	\$2,299,642.87

CONTRALORIA
2022-2025



PRESIDENCIA
2022-2025



OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ECU Daniel Peña H MCT
 Seferino Solis Galindo
 Rm A



RELACION DE LA ESTIMACION

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1	07 DE JULIO DE 2023	\$ 2,040,278.10	\$ 2,040.278.10

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	31 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 259,364.77	\$ 259,364.77

Con las siguientes características de la obra:

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 A 8CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.


ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4," ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA



RMA
Daniel Peña H
Roberto
MCT
ECU
Rafaelino Sols Galindo



ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM, CIMBRA COMUN REFORZADA CON 70 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

REDUCTOR DE VELOCIDAD ELABORADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F, C= 250 KG/CM2, DE 5M DE ANCHO TOTAL, EL CUAL ESTA FORMADO POR DOS RAMPAS DE 1.50M CON UN ESPESOR MAYOR DE 25CMS A 0.0 CMS Y 2.0M DE ANCHO DE CORONA CON UN ESPESOR DE 25CMS, INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4".

PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4".

SEÑAL PASO DE MINUSVALIDOS (SIS-51) DE 72 X 72CM ROTULADO EN PISO, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA TRAFICO BLANCO Y AZUL, MANO DE OBRA Y MOLDE, P.U.O.T

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CONTRATORIA
2022 - 2025



RESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Firma manuscrita]

Daniel Peña H
 MCT
 ECU
 Refdo
 RMA
 Seforino Sols Galindo



RETIRO DE POSTE MECÁNICO CÓNICO DE 6 M Y LUMINARIA EN MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREO A ALMACEN INDICADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CRICULAR METALICO DE 7M. FONDO ROJO OXIDO SEP. DE BARRENOS DE 19 CMS. ENTRE CENTRO, INCLUYE: BRAZO DE 1MT. FIJACION, PLOMEADO, ALINEACION, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PUESTO EN OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN SUPERFICIES METÁLICAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACION A 20.00 METROS DE DISTANCIA HORIZONTAL.

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAMPARA LED ECOLITE DE 50 WATTS O SIMILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PUESTO EN OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 1/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO (ALUMINIO A COBRE), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO CED-30, , INCLUYE: CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 COMO PROTECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 1 1/2" REFORZADO, COLOCADO SUBTERRANEO., INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO (ALUMINIO A COBRE), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CONTRATORIA
2022 - 2025



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Handwritten signature]

RMA
 Seforino Sobos Galindo
 ECU Daniel Peña H
 MCT
 P. P.



SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" DE DIAMETRO X 3.0ML PARA ACOMETIDA, INCLUYE FIJACION A POSTE DE CFE, CON ABRAZADERAS, COPLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE RECTANGULAR PREFABRICADA PARA POSTE CON ANCLA GALVANIZADA, MEDIDAS DE 40 X 40 X 60 CM. ELABORADA CON CONCRETO ARMADO, INCLUYE: PUESTO EN OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO CON TAPA Y MARCO PINTADO 0.33X0.33X0.40 M DE 55 KG, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CRICULAR METALICO DE 7M. FONDO ROJO OXIDO SEP. DE BARRENOS DE 19 CMS. ENTRE CENTRO, INCLUYE: BRAZO DE 1MT. FIJACION, PLOMEADO, ALINEACION, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PUESTO EN OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN SUPERFICIES METÁLICAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACIÓN A 20.00 METROS DE DISTANCIA HORIZONTAL.

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAMPARA LED ECOLITE DE 50 WATTS O SIMILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PUESTO EN OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA A BASE DE VARILLA DE COBRE DE 1/2" Y CONECTOR DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PUESTO EN OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

La compañía DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A... ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

(Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

[Handwritten signature]

CONTRATORIA
2022 - 2025



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

RMA
Seforino Sobris Galindo
ECU
Daniel Peña H
MCT



PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

250
C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
Presidente Municipal

C. ISAAC M. FLORES DURAN.
Director de Obras Públicas

C. CARLOS FLORES CALDERÓN
Contralor Interno

OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

2022 - 2025

ING. MANLIO MOLINA USCANGA
Supervisor de obras publica

RMA
Seferino Sobr Galindo
ECV
Daniel Peña H
MCT



COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

RCA

C. REYNA CASTILLEJOS GOMEZ

Presidente

Daniel Peña H
C. DANIEL PEÑA HEREDIA

Secretario

RmA

C. REYNA MALAGA AMBRO

Vocal

SUPLENTES

Seferino Solis Galindo
C. SEFERINO SOLIS GALINDO.

MCT
C. MELQUIADES CRUZ TOMES.

ECV
C. EUSEBIO CRUZ VILLEGAS.



[Handwritten signature]

RmA