



Ortiz P



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **08 del mes de Septiembre del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el C. **Isaac Maynard Flores Duran**, director de Obras Públicas y el C. **Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), **C. SANDRA JIMENEZ CRUZ**; secretario (a) **C. LUIS ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ** Vocal **C. RICARDO ORTIZ QUIROZ** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C. JERONIMA MORALES SANTOS.**, **C. ROSALINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ** **C. BENITO RODRIGUEZ REYEZ.**

El referido Comité número **2023300940007** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE PIPILA Y JUAN ESCUTIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada con fecha de inicio: del **08 de Mayo del 2023** con fecha de término contractual y real al **04 de Septiembre del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FAISMUN/0007/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$ 1,537,200.12** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO A LA PERSONA FISICA. C. LINO MAYO GUILLEN.**

INVERSION

| TOTAL | FAISMUN | TOTAL |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$ 1,537,200.12 | \$ 1,537,200.12 | \$ 1,537,200.12 |



PRESIDENCIA 2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS 2022 - 2025

Jeronima Morales S. Rosalina Aguez D

Ricardo Ortiz Quiroz

B.R



CONTROLORIA
2022-2025

RELACION DE LA ESTIMACION

| ESTIMACION | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ESTIMACION 1 | 21- JUN- 2023 | \$ 1,004,763.07 | \$ 1,004,763.07 |

| ESTIMACION | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ESTIMACION 2 | 28- AGO- 2023 | \$ 458,204.76 | \$ 458,204.76 |

| ESTIMACION | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|
| ESTIMACION 3 (FINIQUITO) | 04 - SEP- 2023 | \$ 74,232.29 | \$74,232.29 |

Con las siguientes características de la obra:

| | | |
|---|---|-----|
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE PIPILA Y JUAN ESCUTIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ. | |
| | MURO | |
| 1 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 2 | PLANTILLA DE 5 CM.DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 100 kg/cm2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.0M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 |
| 3 | ZAPATA AISLADA DE 50 X 50 Y 15 CMS DE PREALTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8, A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CONCRETO, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA |
| 4 | CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA APARENTE 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML |



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

B.R. Ricardo Ortiz Quiroz Teronima Morales S. Rosalina Rguez



| | | |
|--|---|----|
| 5 | CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 10 X 10 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10 X 10 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML |
| 6 | CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M. | ML |
| 7 | MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40CM EN 10 CM. DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |
| 8 | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |
| GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO | | |
| PRELIMINARES | | |
| 9 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 |
| 10 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIAL. | M3 |
| 11 | DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL | M2 |
| 12 | DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. | M2 |
| GUARNICIONES | | |
| 13 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 14 | ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML |




CONTRALORIA
2022-2025




B.R. Ricardo Ortiz Goiriz
Jerónima Morales S.
Paulina Rguez P.



| | | |
|--------------------|--|-------|
| 15 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML |
| BANQUETAS | | |
| 16 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 17 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 18 | BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |
| 19 | SEÑAL PASO DE MINUSVALIDOS (SIS-51) DE 72 X 72CM ROTULADO EN PISO, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA TRAFICO BLANCO Y AZUL, MANO DE OBRA Y MOLDE, P.U.O.T | PZA |
| TERRACERIAS | | |
| 20 | EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 21 | CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |
| 22 | CARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL. | M3 |
| 23 | ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. | M3 |
| 24 | ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. | M3/KM |
| PAVIMENTO | | |
| 25 | BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

B.P. Ricardo Ortiz Quiroz Teronima Morales S. Rosalina Rguez P.



B.R. Ricardo Ortíz Quiroz
 J. Rosalina Rguez P.
 J. Jeronimo Morales S.

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| 26 | PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" | M2 |
| 27 | CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML |
| 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML |
| 29 | JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60CM., DE 1.20M DE LARGO, CON UN EXTREMO FIJO Y EL OTRO RECUBIERTO CON GRASA DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |
| 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 0.60 CM DE LARGO, EN JUNTA DE EXPANSION (CONSTRUCTIVA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |
| TRABAJOS ADICIONALES | | |
| 31 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 32 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 33 | TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 |
| 34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML |
| 35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA |



CONTRALORIA
2023 - 2025



PRESIDENCIA
2022 - 2025




OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



B. P. Ricardo O. Quiroz Seronima Morales S. Rosalina Rgoes. D

| | | |
|----|--|-----|
| 36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° PARA TUBO DE ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |
| 37 | RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. | M3 |
| 38 | REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |
| 39 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA UNA ALTURA DE 30CMS, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |
| 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA |
| 41 | MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA |
| 42 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 |





La compañía BERKLEY MEXICO FINANZAS... ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

(Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.



CONTRALORIA
2022 - 2025



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

B.R. Ricardo Ortiz Quiro, Teronima Morales S., Rosalina Riquena D.



Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.



EDA

C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
Presidente Municipal



C. ISAAC M. FLORES DURAN.
Director de Obras Públicas

C. CARLOS FLORES CALDERÓN
Contralor Interno

ING.ROLANDO FLORES CERON.
Supervisor de obras publica

B. R. [Signature]
Ricardo Artiz Quiroz
Jesús Morales S. Rosalina Rgoez D



COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

[Signature]
C.SANDRA JIMENES CRUZ.

Presidente



[Signature]
C. LUIS ENRIQUE GOMEZ

GONZALEZ
Secretario

Ricardo Ortiz Quiroz
C.RICARDO ORTIZ QUIROZ

Vocal

SUPLENTES

Jeronima Morales S.
C.JERONIMA MORALES SANTOS.

Rosalina Rguez D
C. ROSALINA RGUEZ DGUEZ



B.R

C.BENITO RODRIGUEZ REYEZ.



[Large signature]