



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **01 del mes de Septiembre del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

Los CC. C. **Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el C. **Isaac Maynard Flores Duran**, director de Obras Públicas y el C. **Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C. **GUDELIA BAHENA GUTIERREZ**; secretario (a) C. **AURORA SALGADO RODRIGUEZ** Vocal C. **SONIA VICENTE RODRIGUEZ** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, C. **GABRIEL PEREZ ALEGRIA.**, C. **ORLANDA MORTERA TADEO**, C. **CELSO ACEVEDO MARTINEZ.**

El referido Comité número **2023300940016** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO) JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 30ETH0269Z.**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada Con fecha de inicio: del **02 de Mayo del 2023** y fecha de término contractual y real: **29 de Agosto del 2023** bajo el contrato con el número: **CON/JRC/FAISMUN/0016/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$ 1,671,864.30** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO AL REPRESENTANTE LEGAL. C EDUARDO ALBERTO ALAMILLO RODRIGUEZ.**

INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL
\$ 1,671,864.30	\$ 1,671,864.30	\$1,671,864.30

OMT
Isaac Maynard Flores Duran
Eric Rodríguez Bárcenas
Gudelia Bahena Gutierrez
Aurora Salgado Rodríguez
Sonia Vicente Rodríguez
Gabriel Pérez Alegria
Orlando Mortera Tadeo
Celso Acevedo Martínez


CONTRALORIA
2022 - 2025
PRESIDENCIA
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1	09 DE JUNIO DEL 2023	\$ 847,763.03	\$ 847,763.03

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 2	19 DE JULIO DEL 2023	\$ 593,612.38	\$ 593,612.38

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	29-AGOSTO-2023	\$ 230,488.89	\$ 230,488.89



PRESIDENCIA
2022 - 2025

CONTRATORIA
2022 - 2025

Con las siguientes características de la obra:

DESPALME A 25 CM DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL AL BANCO DE DESPERDICIO.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.


EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PLANTILLA DE 5 CM.DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$, AGREGADO MAXIMO DE $3/4"$, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.0M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.15 M DE CONCRETO $F'C=250 \text{ KG/CM}^2$ HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO 4 ($1/2" \text{ } \varnothing$) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDO DOBLE PARRILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 50 CM., CONCRETO $F'C=250 \text{ KG/CM}^2$, ARMADO CON 8 VARS. DE $1/2"$ Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM. DE 20 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



omt
[Handwritten signatures and initials]



DMT

COLUMNAS CIRCULARES EN ESTRUCTURA DE 40 CM DE DIAMETRO REFORZADA CON 8 VAR. DE 5/8" Y ESTRIBOS CIRCULARES CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS CON VARILLA DE 3/8" CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA CON SONOTUBO Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO.

PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ELABORACIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 10 X 35 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ESCALONES DE ACCESO A DOMO, FORMADO POR 11 ESCALONES DE 3.13 M DE ANCHO, 50 CM DE HUELLA Y 10 CM DE PERALTE, CON RAMPA DE 10 CMS., DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10., PISO DE HUELLA PULIDO Y NARIZ DE 5 CM MARTERINADA ASI COMO APLANADO COMUN Y PINTURA VINILICA FRONTAL BAJO LA NARIZ, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM., HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: 2 CODOS DE PVC



RESIDENCIA 2022 - 2025



CONTROTORIA 2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS 2022 - 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0 m T

90° X 4", 2 ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA DE 4" CON 2 PIJAS, PARA FIJAR A COLUMNA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO BLANCO REFORZADO DE 6" DE DIAM., PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO CPVC, LIJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN BAJANTE PLUVIAL HASTA 5.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA PINTRO CAL. 22 AUTOSOPORTANTE, ROLADA EN FRIO EN EL SITIO DE LA OBRA, CON ENSAMBLE DE LAMINA ENGARGOLADA, A 8.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, LAMINA GALVANIZADA CAL 12 DE 15X15 CMS, (4 PZ. POR LAMINA), BARRENANCLAS DE 1/4" X 3 1/2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26 EN FALDONES, HASTA UNA ALTURA DE 8M, INCLUYE: ELEVACION CON EQUIPO MECANICO, PIJAS AUTOTALADRANTES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE MONTEN DE CAJA DE 4" CAL. 14, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS ESMALTE ALQUIDALICO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE AR-1 TIPO WARREN, FORMADA POR 4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y SEPARADORES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 20, EN FORMA DE RECTANGULAR A CADA 60 CM., DE SEPARACION, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INC. PLACA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE 30X40 CMS., SOLDADA EN VARILLAS DE COLUMNA (2 PZA.), PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE 2 MONTENES EN CAJA DE 8" X 2 3/4" CAL. 12, UNIDOS CON SOLDADURA 6013, INCLUYE: CORTES, TRAZO, HABILITADO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0M, UNA MANO PRIMARIO ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE ADITIVO METALICO, DE 250 WATTS. HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PRESIDENCIA
2022 - 2025

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 3/4", HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: PIJA DE 1", TAQUETE DE 3/4", ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO DE 3/4., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC DE 4X4, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 VENTANAS QOD4 MARCA SQUARED, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 1 POLO DE 15 A 20 AMPERS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: PLACA DE DOS VENTANAS, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC DE 4X2, (CHALUPA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X60X65 CM. A BASE DE MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X21 CM. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 DE 10.0 CM. DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1-1/2"X3/16", CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. EN TAPA Y FIJACIÓN DE MARCO, DRÉN DE GRAVA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.



DMT
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 METROS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ROTULO DE 6.10M X 1.10M CON ESMALTE ALQUIDALICO DE LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, LEYENDA "SALON SOCIAL" Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD, EN FALDON DE ARCO TECHO HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: SUMINISTROS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA; INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA TIPO MASCAREÑA DE 2.00 M., DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRQA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CON TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 30, SOLDABLES. INCLUYE: TABLERO DE BALONCESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE CON ARO METALICO CON RED Y PORTERIAS DE FUTBOL TIPO CONADE, PINTADAS CON ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO. MEDIDAS SEGUN PROYECTO. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONTABILORIA
2022-2025



PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3.00 MTS DE ALTURA DE 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 30 PARA SUJETAR RED DE VOLEIBOL, INCLUYE: CAJILLO DE TUBO DE 3" X 50 CMS EMPOTRADO A PISO PARA RECIBIR TUBO DE 2 1/2", PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 5 CMS DE ANCHO EN COLOR NARANJA PARA DELIMITAR CANCHA DE BALONCESTO, NEGRO PARA DELIMITAR CANCHA DE FUTBOLITO Y AZUL MARINO PARA DELIMITAR CANCHA DE VOLEIBOL. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

La compañía DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A... ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.



RESIDENCIA
2022 - 2025



OMT
[Signature]
Yesselin Bahun y
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.



EDJ
C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
Presidente Municipal

C. ISAAC M. FLORES DURAN.
Director de Obras Públicas



C. CARLOS FLORES CALDERÓN
Contralor Interno



ING. ROLANDO FLORES CERON
Supervisor de obras publicas

0 m T

[Handwritten signature]

Gerardo Bahr y

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Gudelia Bahena y

C. GUDELIA BAHENA GUTIERREZ

Presidente

[Signature]

C. AURORA SALGADO

RODRIGUEZ

Secretario

[Signature]

C. SONIA VICENTE RODRIGUEZ

Vocal



SUPLENTES

[Signature]

C. JUAN GABRIEL PEREZ ALEGRIA.

OMT

C. ORLANDA MORTERA TADEO.

[Signature]

C. CELSO ACEVEDO MARTINEZ.



[Signature]

