



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **10 del mes de Noviembre del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.**

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el **C. ISACC M. FLORES DURAN** director de Obras Públicas y el **C. Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente (a), **C. ROSALINO DOMINGUEZ CONTRERAS**; secretario (a) **C. ROSENDO LORENZO MORELOS** Vocal **C. OSCAR MARTINES LORENZO** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C MAURO LOPEZ MARTINEZ.**, **C. ELIAZAR MARTINEZ GARCIA**, **C. CIRIA REGULEZ ZARATE.**

El referido Comité número **2023300940032** corresponde a la obra pública: **"REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO"**

. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada del **24 de Julio al 06 de Septiembre del 2023** bajo el contrato con el número: **MJRC/FAISMUN/0032/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$698,759.91** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO ALA PERSONA FISICA C. GRISELDA RAMIREZ SANCHEZ.**

### INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL
\$ 698,759.91	\$ 698,759.91	\$ 698,759.91



**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025



**RELACION DE LA ESTIMACION**

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 698,759.91	\$ 698,759.91

Con las siguientes características de la obra:

<b>A</b>	<b>REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO</b>	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES.</b>	
<b>1</b>	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2
<b>2</b>	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL	M2
	<b>ALBAÑILERIA</b>	
<b>3</b>	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
<b>4</b>	CONSTRUCCION DE BROCAL DE POZO DE SECCION 0.60X0.60X0.60 MTS., DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA



**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025



**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025



*[Firma manuscrita]*

5	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 20X20CMS DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CON UNA ZAPATA AISLADA DE 50 X 50 X 15 CM ARMADA CON 4VARILLAS DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA ACABADO COMUN, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA
<b>REHABILITACION DE POZO</b>		
6	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE REHABILITACION PARA POZO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 M HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM	LOTE
7	MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMATICAS (COMPRESOR 900 PCM), HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MANGUERAS, PZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS	LOTE
8	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACION CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450M	LOTE
9	EXTRACCION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CON COLUMNA DE SUCCION EXISTENTE DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO, DESACOPLAMIENTO DE BOMBA, MOTOR, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML
10	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LTS
11	TRATAMIENTO DE POZO A BASE DE AIRE DE ALTA PRESIÓN 200 PCM 250 PSI, TRABAJANDO EN SIFONEO PARA EXTRACCION DE AZOLVES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	HORA



**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025



**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025



	EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	
12	TRATAMIENTO A POZO CON EQUIPO DE REHABILITACION EN OPERACIONES DE PISTONEO MECANICO PARA LIMPIEZA Y REACOMODO DE FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA, INCLUYE: PISTON MECANICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	HORA
13	TRATAMIENTO A POZO CON EQUIPO DE REHABILITACION EN OPERACIONES DE CEPILLADO PARA DESINCRUSTAR LA RANURA DEL ADEME, INCLUYE: CEPILLO MECANICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	HORA
14	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFÁSICA MCA. ALTAMIRA O SIMILAR, DE 5.0 H.P. CON MOTOR A 220 VOLTS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 2" DIAM., INCLUYE CABLE SUMERGIBLE	PZA
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA ESPECIAL PARA POZO PROFUNDO, LAVADA, CRIBADA CON GRANULOMETRIA DE 1/8" A 3/16" DIAM., INCLUYE: ACARREOS DEL BANCO AL SITIO DE LA PERFORACION, ACARREOS MANUALES A UNA ESTACION DE 20.0MTS. SIN PENDIENTES MAYORES, VACIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.	M3
16.0	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CON COLUMNA DE SUCCION EXISTENTE DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACOPLAMIENTO DE BOMBA, MOTOR, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML



Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.



17.0	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADO POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON TUBERIA DE SUCCION 3" HASTA 100 M DE LONGITUD, INCLUYENDO MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, POR 24 HORAS.	LOTE
18.0	HORAS EFECTIVAS DE BOMBEO DE POZO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 48 HRS. CON TUBERIA DE SUCCION 3" HASTA 100 M DE LONGITUD.	HORA
19.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREN DE DESCARGA DE 3" DE DIAM., COMPUESTO POR: 3 EXTREMIDAD DE FO.FO, BRIDADA 1 VALVULA CHECK DE FO.FO BRIDADA, 2 VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADA, 1 MEDIDOR DE FLUJO, 1 TEE DE FO.FO BRIDADA, 2 CODOS DE FO.GO ROSCADOS DE 45 X 3", NIPLE DE FO.GO DE 1.50M CON ROSCA EN LOS EXTREMOS, 1 MANOMETRO BAÑADO EN GLICERINA DE 0-7 KG/CM2 CON SALIDA DE 1/2" CON ACCESORIOS, 1 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1/2", INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, CORTES, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	LOTE
20.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABEZAL DE POZO DE VISITA COMPUESTO POR 1 CODO DE 90 X 3" FO. GO., 1 NIPLE DE 10 CM X 3" FO. GO., 1 REDUCCION CAMPANA DE 3" A 2 1/2" FO. GO., 2 COUPLE DE 2 1/2" FO. GO., 1 BASE DE PLACA ACERO AL CARBON DE 50 X 50 CM X 3/4" ESP., 2 NIPLE DE 10 CM DE 2 1/2" CON ROSCA EXTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	LOTE
<b>LINEA DE CONDUCCION DE AGUA</b>		
21.0	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
22.0	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3



PRESIDENCIA  
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025



23.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 2" (51 MM.) DE DIAMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
24	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3
25.0	CARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL.	M3
26.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION	M3
27.0	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3
<b>CASETA DE OPERACIÓN</b>		
28.0	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE CASETA DE OPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO A 1a. A ESTACION DE 20M, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA
29	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS (APAGADORES, CONTACTOS, TAPAS, LAMPARAS, CORTES DE CABLES Y CAJAS), INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA
30	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025



**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025



31	APLANADO COMUN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (NO INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA
33	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: CAJA DE LAMINA DE 2" X 4", HASTA 8M DE POLIDUCTO POLIDUCTO DE 1/2" DIAM. EN INTERIOR DE LOSA Y MURO, 2 CABLES DEL No. 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZIÑO O SIMILAR COMPLETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL
34	SALIDA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE LAMINA DE 2" X 4", HASTA 8M DE POLIDUCTO POLIDUCTO DE 1/2" DIAM. EN INTERIOR DE LOSA Y MURO, 3 CABLES DEL No. 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CONTACTO DOBLE MARCA QUINZIÑO O SIMILAR COMPLETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL
35	SALIDA PARA LUMINIARIA, INCLUYE: CAJA DE LAMINA DE 4", HASTA 8M DE POLIDUCTO POLIDUCTO DE 1/2" DIAM. EN INTERIOR DE LOSA Y MURO, 2 CABLES DEL No. 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAJA DE LAMINA DE 2" X 4", CONTACTO DOBLE MARCA QUINZIÑO O SIMILAR COMPLETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 11 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR, ESPADAS, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS, MUERTOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*





37	SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA ELABORADA CON BASTIDOR DE TUBO GALVANIZADO DE 2" MALLA CICLON CALIBRE 11, Y REFUERZO INTERMEDIO DE TUBO DE 2". MEDIDA FINAL DE 1.00 DE ANCHO Y 2.00 DE ALTURA. INCLUYE: BISAGRAS GALVANIZADAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.80 X 2.00 M A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4", CUADRADO DE 1/2" @ 13 CM EN SENTIDO VERTICAL Y @ 67 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE: FIJADO EN MURO, PASADOR PORTACANDADO, CORTES, DOBLECES, PROTECCION ANTICORROSIVA A UNA MANO, PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION.	PZA
39	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 METROS.	M2
40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN SUPERFICIES METÁLICAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACIÓN A 20.00 METROS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M2



PRESIDENCIA  
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025



41	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SUPERFLEXIBLE CON FIBRAS FESTER CR-66 FIBRE FORCE O SIMILAR EN EL INTERIOR DE TANQUE ELEVADO O CISTERNA DE AGUA, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE MANUAL Y LIMPIEZA EN MURO Y LOSA DE CONCRETO (DESPRENDIMIENTO Y RETIRO DE FALSAS ADHERENCIAS COMO RECUBRIMIENTOS ANTERIORES, ACEITES, GRASAS, DESMOLDANTES, CERAS, LAMAS U OTROS, POLVOS, QUIMICOS PARA ELIMINAR HONGOS, ETC), SELLADO DE FISURAS O GRIETAS CON EL MISMO PRODUCTO (FIBRAS FESTER CR-66 FIBRE FORCE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2
42	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN COLUMNAS, MUROS Y TRABES DE CONCRETO DE TANQUE ELEVADO Y/O PLATAFORMA PARA TINACOS HASTA UNA ALTURA DE 8.0M, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2
43	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN SUPERFICIES METÁLICAS, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACIÓN A 20.00 METROS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M2
<b>TRABAJOS ADICIONALES</b>		

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin]*





44	MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DESELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA
46	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2



PRESIDENCIA  
2022 - 2025

La compañía ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.






**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.** - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.** - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

  
**C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS**  
Presidente Municipal



  
**C. ISAAC M. FLORES DURAN**  
Director de Obras Públicas



  
**C. CARLOS FLORES CALDERÓN**  
Contralor Interno






**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

  
**C. ROSALINO DOMINGUEZ CONTRERA.**  
Presidente

  
**C. ROSENDO LORENZO**  
**MORELOS**  
Secretario

  
**C. OSCAR MARTINEZ LORENZO.**  
Vocal

**SUPLENTE**

  
**C. MAURO LOPEZ MARTINEZ.**

  
**C. ELIAZAR MARTINEZ GARCIA.**

  
**C. CIRIA REGULES ZARATE.**



  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025