



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **26 del mes de Junio del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el **C. ISACC M. FLORES DURAN** director de Obras Públicas y el **C. Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), **C. ELIZABETH ORTIZ RAMIREZ**; secretario (a) **C OCTAVIO MORALES FERNANDEZ.** Vocal **C. PERFECTO NORIEGA P.** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C. DIONICIO ANTONIO NATIVIDAD., C. SANDRA LUZ VICENTE PEÑA, C. YADIRA AGUIRRE SANTOS.**

El referido Comité número **2023300940048** corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLEJON GUILLERMO PRIETO ENTRE FCO JAVIER MINA Y CAMINO A PARCELAS DE LA COL. SAN PABLO.**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada **Con fecha de inicio: del 22 de mayo del 2023 y fecha de término contractual y real: al 22 de junio del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FAISMUN/0048/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$353,846.71** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO AL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS TORRES CRUZ.**

INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL
\$ 353,846.71	\$ 353,846.71	\$353,846.71



CONTRALORIA
2022-2025

PRESIDENCIA
2022-2025

4 junio A.S.



RELACION DE LA ESTIMACION

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	22 DE JUNIO DEL 2023	\$ 353,846.71	\$ 353,846.71



Con las siguientes características de la obra:

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.


CARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL.

ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



Octavio ME
Poncio Antonio Natividad
Antonio Antonio Natividad

Antonio Notuvidad
Pronicio Antonio Notuvidad
Octavio MF

4 Unidad A.S.



ARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL.

ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO INCLUYE VIBRADO Y CURADO.

CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60CM., DE 1.20M DE LARGO, CON UN EXTREMO FIJO Y EL OTRO RECUBIERTO CON GRASA DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.





SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REUERZO EN DENTELLON DE SECCION 15 X 30 CM. A BASE DE ARMEX 15 X 20 Y BASTONES CON VARILLA DEL NO. 3 CON DESARROLLO DE 1 MT @ 33 CM, 2 VARILLAS LONGITUDINALES @ 20 CM., DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

La compañía **ASERTA FIANZAS Y SEGUROS...** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:



OPERA PÚBLICAS
2022 - 2025

Cotario de F. J. Antonio Natividad. Yundia A.S.



PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

EDD
C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
Presidente Municipal

C. ISAAC M. FLORES DURAN.
Director de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

C. CARLOS FLORES CALDERÓN
Contralor Interno
CONTRALORIA
2022 - 2025


ING. MANLIO MOLINA USCANGA
Supervisor de obras publicas


Octavio de
Antonio
Dionicio Antonio
Natividad
Horrida A.S.



CONTRALORIA
2022-2025

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.


C. ELIZABETH ORTIZ RAMIREZ
Presidente



C. OCTAVIO MORALES FERNANDEZ
Secretario


C. PERFECTO NORIEGA PAEZ
Vocal




PRESIDENCIA
2022-2025

SUPLENTES


C. DIONICIO ANTONIO NATIVIDAD.


C. SANDRA LUZ PEÑA VICENTE


C. YURIDIA AGUIRRE SANTOS.

