

Alan R R



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **11 del mes de Octubre del año 2023**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción.

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.**

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el **C. Isaac Maynard Flores Duran**, director de Obras Públicas y el **C. Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente (a), **C. MINARDO CANDELARIO VAZQUEZ**; secretario (a) **C. OMAR BAEZA SANTOS** Vocal **C. TOMAS REICH SANTOS** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C. YESSICA RODRIGUEZ DELGADO.**, **C. ALAN REICH REICH** **C. LEOPOLDO JOACHIN CORTEZ.**

El referido Comité número **2023300940049** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPA DE ACCESO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MARQUESILLO.**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada con fecha de inicio: **del 24 de Julio del 2023 con fecha de término contractual y real al 06 de octubre del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FAISMUN/0049/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$ 799,246.32** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO A LA PERSONA FISICA. C. JOSE LUIS TORREZ CRUZ.**

### INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL
\$ 799,246.32	\$ 799,246.32	\$ 799,246.32



Suprens

C.T

[Signature]

[Signature]

D C U



Alan RR

**RELACION DE LA ESTIMACION**

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1	01- SEP- 2023	\$ 502,302.64	\$ 502,302.64
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	06- OCT- 2023	\$ 296,943.68	\$ 296,943.68

CONTRATORIA  
2023 - 2025

**Con las siguientes características de la obra:**

01 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

02 CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO, POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.

**GUARNICIONES:**

03 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

04 ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F?C=150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA O BLANCA , TIPO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30 CM., DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

06 SEÑAL PASO DE MINUSVALIDOS (SIS-51) DE 72 X 72CM ROTULADO EN PISO, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA TRAFICO BLANCO Y AZUL, MANO DE OBRA Y MOLDE, P.U.O.T

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

COMITENTE  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025

Sequias  
[Handwritten signatures and marks]



Alan R.R.

**BANQUETAS:**

07 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO., INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

08 BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

**PAVIMENTOS:**

09 PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE VIBRADO Y CURADO.

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 0.60 CM DE LARGO, EN JUNTA DE EXPANSION (CONSTRUCTIVA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

11 CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 3 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CASTILLO DE SECCION 20X20 CM., CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUM. 3" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO.

**CUNETAS:**

13 FABRICACION DE CUNETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2., ESPESOR 10 CMS., DESARROLLO DE 1.50 MTS., INCLUYE: VOLTEADOR, ESCOBILLADO, CIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.



OPINION DE LA CONTRALORIA 2022 - 2025



Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONTRALORIA  
2022 - 2025

**COMPLEMENTARIOS:**

14 MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION REPIZON DE 40 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR, CON CADENA DE 20X20, ARMADA CON 4 VS., DE NUERO 3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 2 A CADA 20 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO

**ACABADOS:**

16 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

La compañía SOFIMEX... ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

(Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

*Supervisión*

*CC*

*[Firma]*

*[Firma]*

Alan R.R

PRESIDENCIA  
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025



**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.** - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.** - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.



*E. D.*

**C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS**  
Presidente Municipal



**C. ISAAC M. FLORES DURÁN.**  
Director de Obras Públicas



**C. CARLOS FLORES CALDERÓN**  
Contralor Interno

**ARQ. ALEJANDRO VILLEGAS ALMEDA.**  
Supervisor de obras publica

*Isaac*  
*Eric*

*Eric*  
*Isaac*

*Eric*  
*Isaac*

*Abn RR*



**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

*[Signature]*  
**C MINARDO CANDELARIO VAZQUEZ...**  
Presidente

*[Signature]*  
**C. . OMAR BAEZA SANTOS**  
Secretario

*[Signature]*  
**C.TOMAS REICH SANTOS**  
Vocal



**SUPLENTES**

*[Signature]*  
**C. YESSICA RODRIGUEZ DELGADO.**

*Alan R R*  
**C. ALAN REICH REICH**

*[Signature]*  
**C.LEOPOLDO JOACHIN CORTEZ.**

