



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **12** del mes de **Agosto** del año **2023**. comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.**

Los CC. C. **Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el C. **Isaac Maynard Flores Duran**, director de Obras Públicas y el C. **Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente (a), C. **GABRIELA PEREZ DOMINGUEZ**; secretario (a) C. **GUADALUPE DGUEZ GUTIERREZ C.** Vocal C. **AMELIA DIAZ CALDELAS** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, C. **GUADALUPE GARCIA REYEZ.**, C. **GUADALUPE RGUEZ PULIDO**, C. **ANA MARIA DGUEZ BAUTISTA**.

El referido Comité número **2023300940051** corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDAIA (TELESECUNDARIA) ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE: 30DTV0582L**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada del **10 de Julio del 2023** al **08 de Agosto del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FAISMUN/0051/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$290,167.78** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO AL REPRESENTANTE LEGAL. C. EDUARDO ALBERTO ALAMILLO RODRIGUEZ**

### INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL	
\$ 290,167.78	\$ 290,167.78	\$ 290,167.78	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Guadalupe Garcia Reyes*

*Amelia DC*

*Amelia DC*

*Guadalupe R*

CONTRALORIA  
2022-2025



RELACION DE LA ESTIMACION

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	08 DE AGOSTO 2023	\$ 290,167.78	\$ 290,167.78

Con las siguientes características de la obra:

A	CONSTRUCCION DE CANCHA	
A.1	PRELIMINARES	
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	m2
A.2	OBRA CIVIL	
343	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10- 10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2
MUEN-20	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO, DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN., INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	m2
264	CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m
415	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2



*Guadalupe Casero Bueso*

*Amelia De*

*Ana M*

*Guadalupe B*

*Dada*

*Caro*

*[Firma manuscrita]*



REPI-40	REPIZON DE 40 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR, CON CADENA DE 20X20, ARMADA CON 4 VS., DE NUERO 3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 2 A CADA 20 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	m
MUPLA-70	MURETE DE 1.00 M DE ANCHO, 1.20 M DE ALTO Y 15 CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20 CM Y CASTILLOS DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO FINO DE 2.5 CM EN AMBAS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza
A.3	ACABADOS	
PINTVIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA UNA ALTURA DE 3 M DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, ACARREO A 1A ESTACION A 20 METROS.	m2
PLACON-45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30 CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	pza
A.4	TERMINACION	
899A	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2

Amelia D.C.  
 Ana M.  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



La compañía DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.... ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

(Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

[Handwritten signature]



Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.** - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.** - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

**C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS**  
Presidente Municipal

**C. ISAAC M. FLORES DURAN**  
Director de Obras Públicas

**C. CARLOS FLORES CALDERÓN**  
Contralor Interno

OBRAS PÚBLICAS  
2022 - 2025

2022 - 2025

**ARQ. ALEJANDRO VILLEGAS ALMEDA**  
Supervisor de obras publica

*América DC*  
*Amr B*

*[Handwritten signatures]*  
*Arredondo R*

*Guadalupe Guzmán Flores*



**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

*Gaby*  
**C. GABRIELA PEREZ DOMINGUEZ**

**Presidente**

*Guadalupe DG*

**C. GUADALUPE DGUEZ G.**

**Secretario**

*Amelia DC*

**C. AMELIA DIAZ CALDELAS**

**Vocal**



**SUPLENTES**

*Guadalupe Garcia Reyes*

**C. GUADALUPE GARCIA REYEZ.,**

*Guadalupe PL*

**C. GUADALUPE RGUEZ PULIDO,**

*Ana MB*

**C. ANA MARIA DGUEZ BAUTISTA.**



**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025



**OBRAS PUBLICAS**

**2022 - 2025**

*[Handwritten signature]*