



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **01 del mes de Septiembre del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.**

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el **C. ISACC M. FLORES DURAN** director de Obras Públicas y el **C. Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente (a), **C. ZOBEDA DOMINGUEZ LAGUNES**; secretario (a) **DULCE HILARIA HUERTA HDEZ.** C. Vocal **C. PAOLA MARTINEZ SANCHEZ** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C. RIGOBERTO MARTINEZ ANDRADE.**, **C. CRISTINA SANCHEZ ROSARIO**, **C. MARLEN SANCHEZ MURILLO.**

El referido Comité número **2023300940202** corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: IGNACIO CONMOFORT ENTRE ALFONSO ROMAN Y CONSTITULLENTES EN LA COLONIA ALFONSO ROMAN.**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada con fecha de término de inicio: del **02 de mayo del 2023** y fecha de termino contractual y real: al **29 de agosto del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FEFMPHT/0202/2023**, teniendo un monto total de inversión de \$ **3,415,238,92** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO ALA PERSONA FISICA C. JUANA MARADEYSY REYES ARROYO.**

### INVERSION

TOTAL	FEFMPHT	TOTAL
\$ 3,415,238,92	\$ 3,415,238,92	\$ 3,415,238,92



*Handwritten signature*

*Ms. A. [Handwritten signature]*

*Cristina S. R.*

*DHR [Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Zobeda Dgoez [Handwritten signature]*

*CONTRALORIA 2022-2025*

*EF [Handwritten signature]*



**RELACION DE LA ESTIMACION**

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1	19 DE MAYO DEL 2023	\$ 1,707,619.46	\$ 1,707,619.46

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 2	02 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 1,021,322.72	\$ 1,021,322.72

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	29 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 686,296.74	\$ 686,296.74

Con las siguientes características de la obra:

	CALLE IGNACIO COMONFORT II ETAPA	
<b>A</b>	<b>REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO</b>	
<b>A.01</b>	<b>DEMOLICIONES</b>	<b>UNIDAD</b>
1	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML
2	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2
<b>A.02</b>	<b>PRELIMINARES</b>	
3	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2
<b>A.03</b>	<b>RED DE ATARGEAS</b>	



Cristina S.R. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

-obeida Dguez L.



4	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
5	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
6	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° PARA TUBO DE ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA
12	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3



Zobeida Dguez L.  
 D.D.  
 Cristina S.R.  
 Amador



13	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
<b>A.04</b>	<b>ACARREOS</b>	
14	CARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL.	M3
15	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3
16	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM
<b>B</b>	<b>GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO.</b>	
<b>B.01</b>	<b>DEMOLICIONES</b>	
17	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIAL.	M3
18	DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA EN AREA DE GRADAS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL.	M2
<b>B.02</b>	<b>PRELIMINARES</b>	
19	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M.	M2
<b>B.03</b>	<b>GUARNICIONES</b>	
20	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
21	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS DE SECCION, INCLUYE CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML



Zobeida Dguez L.  
 DHE  
 Cristina S.R.  
 M3.  
 Maestre



*M. Al. Maestros*

*D. Alex Cristina S.R. - A. Maestros*

22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA O BLANCA, TIPO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15CM DE CORONA Y 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
<b>B.04</b>	<b>BANQUETAS</b>	
23	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
24	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
25	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
<b>B.05</b>	<b>TERRACERIAS</b>	
26	DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3
27	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
28	CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
29	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
<b>B.06</b>	<b>ACARREOS</b>	



*[Handwritten scribble]*

*Zobeida Dgoez h.*



30	CARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL.	M3
31	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3
32	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM
<b>B.07</b>	<b>PAVIMENTO</b>	
33	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4".	M2
34	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
36	JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 1.20 M. DE LARGO, CON UN EXTREMO FIJO Y EL OTRO RECUBIERTO CON GRASA DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 0.60 CM DE LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, EN JUNTA DE EXPANSION (CONSTRUCTIVA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
<b>B.08</b>	<b>TERMINACION</b>	
38	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2



*Montoya*

*Amador*

*Dña Cristina S.R.*

*[Handwritten scribble]*

*Zoberda Daves L*

*Handwritten signature*



*MS  
A. Suarez*

La compañía ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte Ayuntamiento.

. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

*Handwritten circle*

*Cristina S.R.*

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.** - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.** - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.**

**C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS**  
Presidente Municipal

**C. ISAAC M. FLORES DURAN.**  
Director de Obras Públicas

**C. CARLOS FLORES CALDERÓN**  
Contralor Interno

*Large handwritten scribble*

*Zobeida Dguez.L.*



**ING. ROLANDO FLORES CERON**  
Supervisor de obras públicas.

**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

*Zobeida Dgoez L.*  
**C.ZOBEIDA DOMINGUEZ LAGUNES**  
Presidente

*D.H.*  
**C. DULCE HILARIA HUERTA HDEZ.**  
Secretario

*AMS.*  
**C.PAOLA MARTINEZ SANCHEZ**  
Vocal



*[Signature]*  
**C.RIGOBERTO MARTINEZ ANDRADE**

**SUPLENTES**

*Cristina S. R.*  
**C. CRISTINA SANCHEZ ROSARIO**

*[Signature]*  
**C. MARLEN SANCHEZ MURILLO.**

