



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **03 del mes de Agosto del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.**

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el C. **ISACC M. FLORES DURAN** director de Obras Públicas y el C. **Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente (a), **C. MARTIN S. ROMAN PEREZ**; secretario (a) **ARACELI PEREZ LARA** Vocal **C. GUADALUPE DEL C. MORALES PEREZ** los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C. ELIZABETH RICARDO RIVERA.**, **C. VICTORINO ROMAN GALLARDO**, **C. GUADALUPE CORTEZ MUÑOS.**

El referido Comité número **2023300940204** corresponde a la obra pública: **REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NARCISO MENDOZA ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE DEL TRABAJO COL CENTRO**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 03 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue con fecha de inicio: **05 de Junio del 2023** y fecha de término contractual y real: **03 de agosto del 2023** ejecutada bajo el contrato con el número: **CONJRC/FEFMPHT\0204/2023**, teniendo un monto total de inversión de **\$ 499,102.91** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO ALA PERSONA FISICA C. AMELIA PEREZ COJCO.**

### INVERSION

TOTAL	FEFMPHT	TOTAL
\$ 499,102.91	\$ 499,102.91	\$499,102.91





*Juanlope Cortes muros*

**RELACION DE LA ESTIMACION**

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	03 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 499,102.91	\$ 499,102.91

**Con las siguientes características de la obra:**

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CARGA CON MAQUINA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL.

ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.

ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.

PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4".

CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

*Juanlope Cortes muros*  
*Orlando*  
*Orlando*  
*Orlando*





*Decreto de Contratos*

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

REDUCTOR DE VELOCIDAD ELABORADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F,C= 250 KG/CM2, DE 4M DE ANCHO TOTAL, EL CUAL ESTA FORMADO POR DOS RAMPAS DE 1.0M CON UN ESPESOR MAYOR DE 33 CMS A 15 CMS Y 2.0M DE ANCHO DE CORONA CON UN ESPESOR DE 33CMS, INCLUYE: DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, BASE HIDRAULICA DE 20CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN CORTES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, PINTURA PARA TRAFICO, MATERIALES, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30CM, FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURETE DE 70CM DE ANCHO, 2.30M DE ALTO Y 10CM DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CADENA DE 15X20CMS Y CASTILLOS DE 15X15CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, ARMADOS CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2CM DE ESPESOR PROMEDIO EN AMBAS CARAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

La compañía **ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

*[Firma manuscrita]*



**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025

**CONTRALORIA**  
2022-2025

*Aut. Calle del*



(Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.** - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.** - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

*[Firma]*  
**C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS**  
Presidente Municipal

**C. ISAAC MAINARD FLORES DURAN**  
Director de Obras Públicas

**C. CARLOS FLORES CALDERÓN**  
Contralor Interno

*[Firma]*  
**ING. MANLIO MOLINA USCANGA**  
Supervisor de obras públicas.

*Desarrollo antes muros*

*[Firma]*

*[Firma]*



**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

**C. MARTIN S. ROMAN PEREZ**  
Presidente

**C. ARACELY PEREZ LARA**  
Secretario

**C. GUADALUPE DEL C. MORALES**  
**PEREZ**  
Vocal



**SUPLENTES**

**C. ELIZABETH RICARDO RIVERA.**

**C. VICTORINO ROMAN GALLARDO.**

**C. GUADALUPE CORTES MUÑOS.**

