



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 094 JUAN RODRIGUEZ CLARA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 51,264,522.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE ANTONIO M. QUIRASCO	30094009	ANTONIO M. QUIRASCO	40.00	18/09/2024	0.00																									SISTEMA	1.00			
2024	30	094	0001					809,146.10	809,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	131.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GASILONDO SOLER, CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE AQUILES CERDAN DE LA COLONIA DIAZ MIRÓN EN CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	07/06/2024	06/07/2024	100.00	29/07/2024	29/07/2024	470,118.64	470,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,118.64	470,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00	de 5		
2024	30	094	0002					470,118.64	470,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,118.64	470,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00			
SC	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE JIMBA.	30094002	JIMBA	80.00	05/09/2024	09/08/2024	87.98																1,027,872.71	1,027,872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
2024	30	094	0004					1,168,500.00	1,168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,872.71	1,027,872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA.	30094000	ANGOSTURA	30.00	06/05/2024	0.00																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	804.00			
2024	30	094	0005					838,457.41	838,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	804.00			
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LAS CANOAS.	30094008	LAS CANOAS	30.00	09/06/2024	0.00																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	89.00			
2024	30	094	0006					335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	89.00			
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE HUAYACANES.	30094002	HUAYACANES	0.00	0.00	0.00																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00			
2024	30	094	0007					900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00			
SC	01	REHABILITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (BANDA PERIMETRAL) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA.	30094012	SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	347.00			
2024	30	094	0008					781,000.00	781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	347.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL GANADO (LA LOMA)	30094012	PASO DEL GANADO (LA LOMA)	40.00	12/08/2024	0.00																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2024	30	094	0010					635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL LLANO CON CLAVE: 30094004	30094004	SAN PEDRO DEL LLANO	100.00	06/06/2024	02/09/2024	71.34																1,283,060.85	1,283,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2024	30	094	0011					1,798,356.20	1,798,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,060.85	1,283,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	24.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 85 (CBTA) DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 30094008A	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	06/06/2024	03/09/2024	0.00																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	416.00		
2024	30	094	0012					2,068,688.40	2,068,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	416.00		
SC	04	DESARROLLO DE ORENJAS SANITARIO EN EL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	24/05/2024	24/06/2024	100.00	23/05/2024	20/06/2024	1,798,804.12	1,798,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,804.12	1,798,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00		
2024	30	094	0013					1,798,804.12	1,798,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,804.12	1,798,804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00		

Eric Rodríguez Bárcenas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

José Ademar Hernández Chávez
 VOCAL DE CONTROL Y MONITORIA
 Nombre y sello

Perla Yedra Ramírez Rosillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Flavio Saucedo Aguilar Ortega
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 2022 - 2025

TESORERIA
 2022 - 2025

CONTRALORIA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/08/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 084 JUAN RODRIGUEZ CLARA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: \$1,284,622.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
						Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR BERNABE ROMERO ALEMAN DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 30DPR1634I	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	17/08/2024	15/08/2024	100.00	20/06/2024	13/08/2024	496,250.32	496,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2024	30	084	0014																																ALUMINO	80.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR JUAN RODRIGUEZ CLARA DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 30DIN2702H	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	27/05/2024	27/08/2024	100.00	29/05/2024	30/08/2024	799,994.80	799,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	2 de 5	
2024	30	094	0015																																ALUMINO	98.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MEXICO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 30DPR1634I	300940001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	27/05/2024	25/07/2024	81.30	29/05/2024		549,523.17	549,523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMINO	246.00		
2024	30	084	0016																																ALUMINO	246.00			
SE	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES (TERCERA ETAPA)	300940001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	01/05/2024	28/07/2024	82.00	21/09/2024		3,469,184.29	3,469,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	850.00		
2024	30	094	0018																																PERSONA	15,612.00			
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	300940001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	25.00	08/06/2024		0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2024	30	084	0019																																PERSONA	15,512.00			
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE OCHOA ENTRE LERDO DE TEJADA Y MARGARITA MAZA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	236.00		
2024	30	094	0020																																PERSONA	1,753.00			
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARCELAS EN LA COLONIA DIAZ MIRÓN.	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	95.00		
2024	30	094	0021																																PERSONA	919.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARCELAS EN LA COL. DIAZ MIRÓN	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00			0.00			330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	120.00		
2024	30	094	0022																																PERSONA	919.00			
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJIDO, ENTRE BEJARANO Y ADOLFO LOPEZ LOPEZ MATOS DE LA COLONIA LOMA DEL SERRANO.	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	20.00	04/09/2024		0.00			540,852.30	540,852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2024	30	094	0023																																PERSONA	1,213.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJIDO, ENTRE BEJARANO Y ADOLFO LOPEZ LOPEZ MATOS DE LA COLONIA LOMA DEL SERRANO.	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	20.00	04/09/2024		0.00			897,919.38	897,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	540.00		
2024	30	094	0024																																PERSONA	1,213.00			
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL EN CALLE JOSE MARTI - CANAL DIAZ MIRÓN EN LA COLONIA DIAZ MIRÓN.	300840001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	05/06/2024	02/09/2024	100.00	26/06/2024	20/09/2024	698,952.40	698,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2024	30	094	0025																																PERSONA	919.00			

Eric Rodríguez Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello
 PRESIDENCIA
 2024-10-24

Rafael Adamez Hernández Chávez
 LOCAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Perla Yadira Ramírez Escobedo
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Flavia del Perla Rodríguez Ortega
 CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

TESORERIA
 2022 - 2025

CONTRALORIA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 094 JUAN RODRIGUEZ CLARA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 51,284,522.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
LM	02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE SALVADOR MAZARRETE Y PONCIANO ARRIBA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	23/05/2024	20/06/2024	0.00								4,497,844.80	4,497,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2024	30	094	0030																																						
LM	01	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORATIVA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	27/05/2024	27/07/2024	100.00	30/05/2024	12/06/2024	498,401.12	498,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	de 5		
2024	30	094	0033																																						
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA SAN PABLO.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	24/05/2024	21/06/2024	100.00	04/07/2024	03/08/2024	1,698,540.88	1,698,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,927.00			
2024	30	094	0034																																						
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EN CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE NUEVO REMOLINO	30094011	NUEVO REMOLINO (EL CINCUENTA)	100.00	28/05/2024	26/07/2024	0.00			799,100.22	799,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,780.00			
2024	30	094	0035																																						
LM	02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORIVO EN LA LOCALIDAD DE LA LUISA.	30094002	LA LUISA	100.00	09/06/2024	03/09/2024	0.00			1,798,560.80	1,798,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00			
2024	30	094	0036																																						
UG	01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVISION EXTERNA)	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	80.00	10/05/2024	15/05/2024	46.93			950,405.72	950,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	36,367.00			
2024	30	094	0037																																						
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN LA AV. FCO. J. MADRID ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS) TERCERA ETAPA.	30094004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	100.00	30/05/2024	31/07/2024	97.03	26/05/2024		1,141,987.78	1,141,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,760.00		
2024	30	094	0038																																						
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN LA AV. FCO. J. MADRID ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS) TERCERA ETAPA.	30094004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	100.00	30/05/2024	31/07/2024	98.27	26/06/2024		106,889.17	106,889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,760.00		
2024	30	094	0039																																						
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA SUR INCLUYE LOS SIGUIENTES CAMINOS: SAN LORENZO- SANTA ROSA- CAJETAL- EMILIANO ZAPATA- MIGUEL HIDALGO, CAJETAL- GLORIA DE COAPA- CARRET. LOS TIGRES, SANTA ROSA- GUADALUPE CASTRO, JUAN RODRIGUEZ CLARA- LMITES MPO, S/A.	30094002	MIGUEL HIDALGO	100.00	08/04/2024	30/04/2024	100.00	02/05/2024	02/05/2024	502,996.30	502,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
2024	30	094	0040																																						
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ZONA ESTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: CARRET. FED. - MATA VERDE - LOMA DE LOS CHANGOS - EL MARQUESILLO - LOMA DE HILJAPAN, CARRET. FED. - CJO DE AGUA - MATA VERDE, CARRET. FED. - CASAS VIEJAS - LOMA DE HILJAPAN.	30094000	CASAS VIEJAS	100.00	27/09/2024	10/09/2024	100.00	12/06/2024	12/06/2024	496,758.02	496,758.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
2024	30	094	0041																																						
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ZONA SUR- ESTE, INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: MIGUEL HIDALGO - EL CEDRO, ENTROQUE CAMINO EL CEDRO - INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO - AGUA FRIA, ENTROQUE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - ONCO DE MAYO - ENTROQUE CAMINO SAN PEDRO DEL LLANO, SAN PEDRO DEL LLANO - ANCONSTRUA	30094002	INDEPENDENCIA	0.00			0.00			260,284.30	260,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00		
2024	30	094	0042																																						

[Firma]
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

[Firma]
 Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre, firma y sello

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello

[Firma]
 Contralor Municipal
 Nombre, firma y sello

2024
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025

CONTRALORIA
 2022 - 2025

TESORERIA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 084 JUAN RODRIGUEZ CLARA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 51,264,822.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas				
					%	Inicio	Término	%																									Inicio	Término	%	Inicio
SE 02 f	2024 30 094 0043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	30064003	OJO DE AGUA	100.00	27/05/2024	16/09/2024	0.00	151,695.31	151,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	87.00					
SD 03 p	2024 30 094 0044	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	30064003	OJO DE AGUA	98.00	27/05/2024		58.87	1,208,172.20	1,208,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,437.90	723,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	723,437.90	723,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	696.00		
SE 02 f	2024 30 084 0046	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y FCCO. JAVIER MINA Y PASOS PEATONALES EN CALLES: EJIDO, ARTICULO TERCERO Y CALLES SIN NOMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	07/05/2024	05/09/2024	78.07	598,840.80	598,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,527.85	467,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	467,527.85	467,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,827.00		
SE 02 b	2024 30 094 0047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)	30064004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	100.00	17/05/2024	14/09/2024	94.25	2,468,254.16	2,468,254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,129.89	1,605,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,129.89	1,605,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,941.00		
SJ 04 g	2024 30 094 0048	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD) EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARICA CON CLAVE: 300PR93BAN DE LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)	30064004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	40.00	04/06/2024		0.00	375,949.19	375,949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
LM 02 im	2024 30 094 0049	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	36,367.00		
UB 01 b	2024 30 094 0051	REHABILITACIÓN DE CARRETERA JUAN RODRIGUEZ CLARA - SAN LORENZO A BASE DE MACEDÓN EN TRAMOS ASFALTADOS (PRIMERA ETAPA)	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	05/05/2024	03/09/2024	100.00	838,648.20	838,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,648.20	838,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	838,648.20	838,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,596.00	
SE 02 f	2024 30 094 0052	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN, EN AVENIDA ZENON RODRIGUEZ Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DOMÍNGUEZ.	30064001	COLONIA DOMÍNGUEZ	100.00	24/05/2024	06/09/2024	63.90	977,141.35	977,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,401.37	624,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	624,401.37	624,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	527.00		
UB 01 b	2024 30 094 0054	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 202430064001, 202430064002, 2024300640020, 2024300640021, Y 2024300640024	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	80.00	26/07/2024		77.46	588,129.84	588,129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,595.83	455,595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	455,595.83	455,595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	36,367.00	
LM 02 f	2024 30 094 0055	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE NOPALAPAN.	30064003	NOPALAPAN	0.00			0.00	2,436,436.89	2,436,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,867.00	
SE 02 h	2024 30 094 0059	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN AVENIDA LIBERTAD Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MARGARITA NAZA, ENTRE BENITO PEREZ GALDOS Y SALVADOR NAVARRETE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,753.00		

Eric Rodríguez Méndez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Raúl Hernández Chávez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Perla Yedra Ramírez Borello
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA
 2022 - 2025

Flavia de la Cruz Apolinar Ortega
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 084 JUAN RODRIGUEZ CLARA
 Fuente de Financiamiento: FAISAMUN
 Presupuesto Autorizado: 51,284,522.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								%	Fechas reales	
				Inicio	Termino	Inicio	Termino																										
SC	01	f																											SISTEMA	1.00			
2024	30	094	0057	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MARDON (CALLE SIN NOMBRE)	30084000	1	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00																									
UB	01	c																											METRO LINEAL	8.00	5 de 5		
2024	30	094	0058	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA - JIMBA KM 0+246	30084000	1	JUAN RODRIGUEZ CLARA	40.00	26/09/2024	0.00																							
UB	01	c																											METRO LINEAL	5.00			
2024	30	094	0059	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO LA UNION - PALO MIGUEL KM 0+556	30084004	7	LA UNION	0.00		0.00																							
UB	01	b																											KILOMETRO	13.00			
2024	30	094	0060	REHABILITACION DE CARRETERA ENTROQUE CARRET. FEDERAL 145 - LOS TIGRES A BASE DE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS	30084004	4	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	30.00	05/09/2024	0.00																							
UB	01	b																											KILOMETRO	1.50			
2024	30	094	0061	REHABILITACION DE CARRETERA JUAN RODRIGUEZ CLARA - SANTA ROSA. TRAMO DEL KM 1 + 300 AL 3 + 000. A BASE DE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS.	30084000	1	JUAN RODRIGUEZ CLARA	40.00	05/09/2024	0.00																							

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 51,660,613.8 51,284,522.0 0.00 0.00 406,091.88 0.00 0.00 19,468,308.89 19,468,308.89 0.00

Eric Rodríguez Bárcenas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rafael Antonio Hernández Sotomayor
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Perla Yedra Ramírez Fustejo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Flavio de Jesús Apollinar Ortega
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 2022 - 2025

TESORERIA
 2022 - 2025

CONTRALORIA
 2022 - 2025

TRI/2024/JUAN RODRIGUEZ CLARA
 25171