



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En el municipio de **Juan Rodríguez Clara, Ver.** Siendo las 12:00 horas del día **04 del mes de Septiembre del año 2023.** comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

Los CC. **C. Eric Rodríguez Bárcenas**, presidente Municipal, el **C. Isaac Maynard Flores Duran**, director de Obras Públicas y el **C. Carlos Flores Calderón** Contralor Interno.

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), **C. JUAN ANTONIO AGUILAR VAZQUEZ**; secretario (a) **C. MARIA ISABEL ROMERO ORTIZ C.** Vocal **C. LAURA ESCOBAR SALINAS** y los (as). Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social, **C. MARIA MAGDALENA MALAGA SALAZAR.**, **C. RICARDO MARQUEZ GONZALEZ**, **C. MARIA DEL CARMEN FABIAN FLORES.**

El referido Comité número **2023300940021** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREPARATORIA (COBAEV) CON CLAVE: 30ECB0067T DE JUAN RODRIGUEZ CLARA"**

Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha 28 de Marzo del 2023, en Acta del CDM segunda modificación.

Dicha obra fue ejecutada del **03 de Julio del 2023 al 30 de Septiembre del 2023** bajo el contrato con el número: **CONJRC/FAISMUN/0021/2023**, teniendo un monto total de inversión de \$ **1,275,776.81** la cual se adjudicó mediante modalidad: **CONTRATO AL REPRESENTANTE LEGAL. C. IVAN HERNANDEZ MONTIEL**

INVERSION

TOTAL	FAISMUN	TOTAL
\$ 1,275,776.81	\$1275,776.81	\$1,275,776.81

CONTRALORIA
2022 - 2025

PRESIDENCIA
2022 - 2025

OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]



RELACION DE LA ESTIMACION

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 1	31 DE AGOSTO 2023	\$ 910,895.00	\$ 910,895.00

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	30 - SEP- 2023	\$ 364,881.81	\$ 364,881.81


Con las siguientes características de la obra:

A	CONSTRUCCION DE COMEDOR	
A.1	PRELIMINARES	
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	m2
51	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3
69	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3
A.2	OBRA CIVIL	
81	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2
ZC0.6X0.15	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA (ZC) ANCHO = 60 CMS, PERALTE = 15 CMS, ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" Ø AMBOS SENTIDOS @ 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CONCRETO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	m
MUEN-20	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO, DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN., INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	m2
CTC20X30	CONTRATRABE DE CIMENTACION (CTC) DE 20 X 30 CM, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Ø ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CONCRETO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	m



CA12X20	CASTILLO (K1) DE 12x20 CMS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Ø, ESTRIBOS DEL N°.2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CONCRETO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	m
CR12X20	CADENA DE REFUERZO (C-I) DE 12X20 CMS, DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø, ESTRIBOS DEL N°.2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CONCRETO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	m
CC12X20	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL N°.2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CONCRETO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	m
MUR-12	MURO DE BLOCK HUECO 12 X 20 X 40 CMS A HILO., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	m2
415	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2
331	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2
272	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 70 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2
A.3	ACABADOS	
874	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 METROS.	m2

[Handwritten signature]




[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2022 - 2025

[Handwritten signature]



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Large handwritten signature]



21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA BIENESTAR DE 45 X 30 CM., FABRICADA A BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, LA CUAL TIENE IMPRESA LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, A QUIEN BENEFICIA, EJERCICIO FISCAL, FECHA DE CONCLUSION Y FOLIO SRFT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza
A.4	HERRERIA	
PMP-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 METROS, INCLUYE: CHAPA DOBLE ACCION, JALADERA, MARCO DE ALUMINIO Y FIJO DE CANCELERIA.	pza
PTAMET-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 1.30 X 3.88 M., A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8", TABLERO HORIZONTAL ZT 147 CAL. 22, CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" Y REFUERZO DE CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE BISAGRAS TUBULAR SOLDABLE, 2 MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2
VENT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, EN VENTANAS CORREDIZAS, CON PERFILES COMERCIALES DE 3" DE ANCHO COLOR BLANCO, INCLUYE: CORTES, DESPEDIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO..	m2
VID-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO COMUN DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2
A.5	INSTALACION ELECTRICA	
E09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 3/4", HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: PIJA DE 1", TAQUETE DE 3/4", ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO DE 3/4., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m
CAJ-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE PVC DE 3", CON TAPA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
CHA-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC DE 4X2, (CHALUPA), HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza

[Firma manuscrita]



[Firmas manuscritas verticales]



PLA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE 2 VENTANAS PARA CONTACTOS Y APAGADORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	pza
CONT-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DOBLES, MARCA VOLTECK O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA
APA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, MARCA VOLTECH O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
845	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m
E30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 12 THW. MCA IUSA O SIMILAR; INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m
QO-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-02, MCA. IUSA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, RANURADO EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	pza
E22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 20 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza
LAE-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA DE 65 WATTS, CON SOQUETS DE PLASTICO, INCLUYE:HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	pza
VENT-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO 3 ASPAS, MARCA VOLTEC O SIMILAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	pza
798	"REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X60X65 CM. A BASE DE MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10.0 CM. DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1-1/4", CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. EN TAPA Y FIJACIÓN DE MARCO, DRÉN DE GRAVA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS."	pza
A.6	INSTALACION HIDROSANITARIA	

[Firma manuscrita]

CONTRALORIA
2022-2025

SECRETARIA DE GOBIERNO
JUAN RODRIGUEZ CLARA

PRESIDENCIA
2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUAN RODRIGUEZ CLARA

OBRAS PUBLICAS
2022-2025

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



LABCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO, INCLUYE: ACCESORIOS, MEZCLADORA, MANGUERA FLEXIBLE DE SUMINISTRO DE AGUA, CESPOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
WCBCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR BLANCO, MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: PIJAS, JUNTA DE CERA, TAPA EN ASIENTO, HERRAJES, MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE ANGULAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
TARDER-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR DERECHO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, MANGUERAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA COLOCACION.	pza
628	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pza
TUB-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA SANITARIA DE 101 MM DIAM., 4" DE PVC, INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA, RELLENO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m
TE-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE SANITARIO DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
C90-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO SANITARIO 90° PVC DE 4", INCLUYE: PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
RED-4X2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION 4" A 2" PVC, INCLUYE: PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.
2022 - 2025

OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TUB-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA SANITARIA DE 51 MM DIAM., 2" DE PVC, INCLUYE: RANURADO EN MURO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m
C90-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO SANITARIO 90° PVC DE 2", INCLUYE: PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
TH-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA HIDRAULICA DE 13 MM (1/2") DIAM., DE PVC, PARA LINEA DE LLEGADA A MUEBLES, INCLUYE: RANURADO EN MUROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m
COD-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RECTO 90°, 13 MM, DE PVC (1/2") HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
TEE-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE RECTA 13 MM, DE PVC (1/2") HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
CON-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO 13 MM, DE PVC (1/2") HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	pza
A.7	TECHUMBRE	
CEME-01	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL ELABORADA A BASE DE CANAL MONTEN DE 6"X2" CAL. 14 EN CAJA, FORMANDO CERCHAS A DOS AGUAS, INCLUYE: HECHURA, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MATERIAL MANO DE OBRA, ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	kg
TEN-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADO ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	m
MORE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14 EN FORMA HORIZONTAL Y UN REFUERZO PARA VOLTEO CON ANGULO DE 3" X 3/16, A UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



LAM-261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL CUADRADO DE 8.15 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", EQUIPO DE FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m2
CALIZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE LISO DE LAMINA DE ZINC CON PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE: EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)	m
A.8	LIMPIEZA FINAL	
899A	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La compañía TOKIO MARINE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZORA S.A DE C.V.... ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento.

(Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CONTROLORIA
2022-2025

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
PRESIDENCIA
2022-2025


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.
OBRAS PUBLICAS
2022-2025



CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.


C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
Presidente Municipal


C. ISAAC M. FLORES DURAN.
Director de Obras Públicas


C. CARLOS FLORES CALDERÓN
Contralor Interno


ING. MANLIO MOLINA USCANGA
Supervisor de obras publica



COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

C. JUAN ANTONIO AGUILAR VAZQUEZ
Presidente



CONTRALORIA
2022-2025

[Signature]

C. MARIA ISABEL ROMERO ORTIZ
Secretario

[Signature]

C. LAURA ESCOBAR SALINAS
Vocal

SUPLENTES

[Signature]

C. MARIA MAGDALENA MALAGA S.

[Signature]

C. RICARDO MARQUEZ G.



[Signature]

C. MARIA DEL CARMEN FABIAN FLORES.

PRESIDENCIA
2022 - 2025



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

[Signature]